

1.1.12	Строительство ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	0	21,782	25,106	25,106	25,106	0,000	3,324	15,26%		Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.13	Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд Общества (компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, мебели и др.)	0	2,433	3,260	3,260	3,260	0,000	0,827	33,98%		Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики										
1	Объект 1										
1.3	Создание систем телемеханики и связи										
1	Объект 1										
2	Объект 2										
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности										
1	Объект 1										
2	Новое строительство										
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
1	Объект 1										
2.2	Прочее новое строительство										
1	Объект 1										
	в том числе ППП										
2	Объект 2										
	в том числе ППП										
	<i>Справочно:</i>										
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы										
1	Объект 1										
2	Объект 2										

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Тамбовская сетевая компания" за 2018 год, млн.
рублей без НДС
(представляется ежегодно)

Утверждаю



Технический директор АО "ТСК"

А.В. Кудинов

года

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение **		в том числе за счет		Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	0	126,952	130,913	130,913	130,913	0	3,961	3,12%			
1	ВСЕГО	0	126,952	130,913	130,913	130,913	0	3,961	3,12%			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	126,952	130,913	130,913	130,913	0	3,961	3,12%			
1.1.1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	0	17,682	16,909	16,909	16,909	0,000	-0,773	-4,37%			Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	0	9,837	9,843	9,843	9,843	0,000	0,006	0,06%			-
1.1.3	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	0	4,460	4,512	4,512	4,512	0,000	0,052	1,15%			Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.4	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	0	12,010	12,099	12,099	12,099	0,000	0,089	0,74%			Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.5	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-я Гавриловка Тамбовской области	0	6,263	6,263	6,263	6,263	0,000	0,000	0,00%			-
1.1.6	Строительство КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	0	12,410	12,642	12,642	12,642	0,000	0,232	1,87%			Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.7	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%			-
1.1.8	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			-
1.1.9	Строительство ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	0	13,105	13,243	13,243	13,243	0,000	0,138	1,05%			Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.10	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			-
1.1.11	Приобретение спецавтотехники	0	26,969	27,036	27,036	27,036	0,000	0,067	0,25%			-

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "Тамбовская
сетевая компания" за 2018 год, млн. рублей
(представляется ежегодно)**

Утверждаю

Технический директор АО "ТСК"

Канцелярия В. Кудинов
(подпись)

" 28 " _____ года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	126 952	143 403	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	56 379	68 869	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	56 379	56 379	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	12 490	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	12 490	
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	
1.2	Амортизация	70 573	74 534	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	70 573	74 534	
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	
1.3	Возврат НДС	-	-	
1.4	Прочие собственные средства	-	-	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	
2.1	Кредиты	-	-	
2.2	Облигационные займы	-	-	
2.3	Займы организаций	-	-	
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	
2.6	Использование лизинга	-	-	
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	
	ВСЕГО источников финансирования	126 952	143 403	
	для ОГК/ТГК, в том числе	-	-	
	ДПМ	-	-	
	вне ДПМ	-	-	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/выводах объектов АО "Тамбовская сетевая компания" за 2018 год
(представляется ежегодно)**

Утверждаю



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	5,13	5,68	5,13	5,68
2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	4,67	4,98	4,67	4,98
3	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	2,22	2,22	2,22	2,22
4	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	6,24	6,80	6,24	6,80
5	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-я Гавриловка Тамбовской области	3,19	3,07	3,19	3,07
6	Строительство КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	1,79	3,90	1,79	3,90
7	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Строительство ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	5,81	6,77	5,81	6,77
10	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Приобретение спецавтотехники	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Строительство ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	13,08	10,73	13,08	10,73
13	Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд Общества (компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, мебели и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.