

Отчет об исполнении инвестиционной программы по АО "Тамбовская сетевая компания", млн. рублей без НДС (1-4 квартал 2019 года)



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденных ИСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО</b>	-	145,689	145,274	13,130	14,740	39,800	20,329	53,641	44,896	39,118	65,308	145,274	44,896	145,274	44,896	0,000	-0,415	-0,28%	-	-	-
1	<b>Всего</b>	-	145,689	145,274	13,130	14,740	39,800	20,329	53,641	44,896	39,118	65,308	145,274	44,896	145,274	44,896	0,000	-0,415	-0,28%	-	-	-
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	145,689	145,274	13,130	14,740	39,800	20,329	53,641	44,896	39,118	65,308	145,274	44,896	145,274	44,896	0,000	-0,415	-0,28%	-	-	-
1.1.1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	0	23,646	22,335	-	0,425	-	0,000	-	0,000	-	21,910	22,335	0,000	22,335	22,335	0,000	-1,311	-5,55%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	0	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	#ДЕЛ0!	-	-	-
1.1.3	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	0	7,661	7,366	-	0,000	-	0,000	-	0,190	-	7,176	7,366	0,190	7,366	7,176	0,000	-0,295	-3,85%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.4	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	0	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	0,00%	-	-	-
1.1.5	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области	0	11,380	11,024	-	0,000	-	0,000	-	0,365	-	10,659	11,024	0,365	11,024	10,659	0,000	-0,356	0,00%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.6	Строительство КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	0	6,294	5,678	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	5,678	5,678	0,000	5,678	5,678	0,000	-0,615	-9,78%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.7	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Сампур Тамбовской области	0	10,280	10,675	-	4,528	-	0,000	-	6,124	-	0,02	10,675	6,124	10,675	-	0,000	0,396	0,0%	-	-	Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.8	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п. Сатинка Тамбовской области	0	16,786	17,862	-	5,848	-	0,003	-	11,814	-	0,20	17,862	11,814	17,862	-	0,000	1,076	0,00%	-	-	Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.9	Строительство ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	0	5,612	6,541	-	0,179	-	0,000	-	0,000	-	6,362	6,541	0,000	6,541	6,362	0,000	0,929	16,56%	-	-	Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.10	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	0	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	#ДЕЛ0!	-	-	-
1.1.11	Приобретение спецтехники	0	29,466	29,488	-	3,131	-	0,006	-	26,351	-	0,00	29,488	26,351	29,488	-	0,000	0,023	0,08%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.12	Строительство ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Исюнского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	0	30,992	32,098	-	0,000	-	18,743	-	0,051	-	13,304	32,098	0,051	32,098	13,304	0,000	1,106	3,57%	-	-	Выполнены дополнительные объемы работ

1.1.13	Замена оборудования на трансформаторных подстанциях г. Мичуринск	0	1,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	-	0,000	0,000	-	-	0,000	-1,000	-100,00%			Выполнение данного мероприятия признано нецелесообразным в 2019 году
1.1.14	Строительство КТП-ТВ-100/10/0,4 в р.п. Токаревака ул. Тамбовская Тамбовской области	0	0,685	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,00	0,000	0,000	0,000	-	0,000	-0,685	-99,99%			Выполнение мероприятия перенесено в рамках тех. присоединения в 2020 году
1.1.15	Приобретение основных средств для общезначимых нужд Общества (компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, мебели и др.)	0	1,888	2,207	-	0,629	-	1,578	-	0,000	-	-	2,207	0,000	2,207	-	0,000	0,318	16,85%	-	-	Выполнены дополнительные объемы работ
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Прочее новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе ПТП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе ПТП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Справочно:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ИС, ВЛ и КЛ.







14	Строительство КТП-ТВ-100/10/0,4 в р.п. Токаревка ул. Тамбовская Тамбовской области	0,0 / 0,0	0,25 / 7,64	0,00 / 0,00	1,3 / 2,00	1,55 / 9,64	0,00 / 0,00	0,25 / 7,64	0,00 / 0,0	0,90 / 2,13	1,15 / 9,77	0,00 / 0,00	0,25 / 7,64	0,00 / 0,00	1,30 / 2,00	1,55 / 9,64	0,00 / 0,00	0,25 / 7,64	0,00 / 0,00	0,90 / 2,13	1,15 / 9,77
15	Приобретение основных средств для общественных нужд Общества (компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, мебели и др.)	0,0 / 0,0	0,00 / 0,0	0,00 / 0,0	0,0 / 0,0	0,0 / 0,0	0 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,0	0 / 0	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0 / 0	0,00 / 0,00	

Отчет о техническом состоянии объекта по АО "Тамбовская сетевая компания"  
(1-4 квартал 2019 года)



Утверждаю  
Технический директор АО "ТСК"

Н.Ряховский

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землевтовод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	0,42	-	12,95	2019	2019	+	x	+	x
2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	0	-	0,00	2019	2019	+	x	+	x
3	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	0,26	-	4,06	2019	2019	+	x	+	x
4	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	0	-	0,00	2019	2019	+	x	+	x
5	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области	0,82	-	6,03	2019	2019	+	x	+	x
6	Строительство КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовке Тамбовской области	0	-	0,00	2019	2019	+	x	+	x
7	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области	0,77	-	4,50	2019	2019	+	x	+	x
8	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области	1,79	-	8,60	2019	2019	+	x	+	x
9	Строительство ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	1,26	-	0,98	2019	2019	+	x	+	x
10	Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	0	-	0,00	2019	2019	+	x	+	x
11	Приобретение спецавтотехники	0	-	0,00	2019	2019	+	x	+	x
12	Строительство ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	0	-	0,00	2019	2019	+	x	+	x
13	Замена оборудования на трансформаторных подстанциях г. Мичуринск	0	-	0,00	2019	2019	+	x	+	x
14	Строительство КТП-ТВ-100/10/0,4 в р.п. Токаревка ул. Тамбовская Тамбовской области	1,15	-	9,77	2019	2019	+	x	+	x
15	Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд Общества (компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, мебели и др.)	0	-	0,00	2019	2019	+	x	+	x