

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ  
КОМПАНИЯ»**

ул. Пирогова, д. 22а, г. Тамбов, 392008  
тел./факс (4752) 71-97-08/71-94-79  
ИНН/КПП 6829012231/682901001  
№ 102/423/1 от 10.02.2021г.  
На №33.02-12/299 от 03.03.2014 г.

Врио начальника управления  
ТЭК и ЖКХ Тамбовской области

Е.Ю. Выгузовой

Уважаемая Елена Юрьевна!

На Ваш запрос №33.02-12/299 от 03.03.2014 г. АО «Тамбовская сетевая компания» направляет Вам информацию о выполнении инвестиционной программы по АО «Тамбовская сетевая компания» по услуге передача электрической энергии за 1-4 квартал 2020 года, согласно форм 7.1, 7.2, 9, 13 Приказа Минэнерго от 24.03.2010 года №114.

Приложение: на 6 листах.

Технический директор



М.В. Махонин

Отчет об исполнении инвестиционной программы по АО "Тамбовская сетевая компания", млн. рублей без НДС (1-4 квартал 2020 года)



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Освоение		в том числе за счет		Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	<b>ВСЕГО</b>	-	149,920	152,445	2,998	3,114	37,260	38,244	28,928	27,802	80,735	83,285	152,445	83,285	152,445	83,285	-	2,525	1,68%	-	-	-
I	<b>ВСЕГО</b>	-	149,920	152,445	2,998	3,114	37,260	38,244	28,928	27,802	80,735	83,285	152,445	83,285	152,445	83,285	-	2,525	1,68%	-	-	-
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	149,920	152,445	2,998	3,114	37,260	38,244	28,928	27,802	80,735	83,285	152,445	83,285	152,445	83,285	-	2,525	1,68%	-	-	-
1.1.1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	-	14,264	15,958	0,148	0,152	-	0,003	14,116	0,022	-	15,788	15,958	15,788	15,958	15,788	-	1,694	11,9%	-	-	Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	-	7,791	7,516	-	-	-	-	7,517	7,791	0,000	7,516	0,000	7,516	0,000	0,000	-	0,275	-3,5%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.3	ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области	-	8,203	8,651	-	-	-	-	-	8,203	8,651	8,651	8,651	8,651	8,651	8,651	-	0,448	5,5%	-	-	Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.4	КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	-	5,107	6,845	0,136	0,136	-	-	0,127	4,971	6,582	6,845	6,582	6,845	6,582	6,582	-	1,738	34,0%	-	-	Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.5	ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Сашур Тамбовской области	-	13,371	12,889	-	-	-	0,021	13,371	-	-	12,868	12,889	12,868	12,889	12,868	-	0,482	-3,6%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.6	ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п. Сатника Тамбовской области	-	19,272	19,020	-	-	-	-	18,716	19,272	0,304	19,020	0,304	19,020	0,304	0,304	-	0,252	-1,3%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.7	ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Перенесено на 2021 год
1.1.8	ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	-	15,144	16,137	-	-	-	-	-	15,144	16,137	16,137	16,137	16,137	16,137	16,137	-	0,994	6,6%	-	-	Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.9	ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП 10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Завороньское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изюмского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхотехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	-	19,503	19,313	0,004	0,004	-	0,702	-	-	19,499	18,608	19,313	18,608	19,313	18,608	-	0,190	-1,0%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.10	Замена оборудования на трансформаторных подстанциях г. Мичуринск	-	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-100,0%	-	-	Выполнение данного мероприятия признано нецелесообразным в 2020 году
1.1.11	Строительство ВЛ-10-0,4 кВ и 2КТП-2х250/10/0,4 Мучкальской ЦРБ в р.п. Мучкальский Тамбовской области	-	2,953	2,099	-	-	-	-	0,079	2,953	2,021	2,099	2,021	2,099	2,021	2,021	-	0,854	-28,9%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.12	Приобретение спецтехники	-	39,970	39,975	2,709927	2,710	37,260	37,260	-	0,005	-	-	39,975	-	39,975	-	-	0,005	0,0%	-	-	-
1.1.13	Комплект для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ-21 (или аналог)	-	1,171	2,099	-	-	-	-	-	1,171	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	-	0,928	79,2%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.14	Мебель	-	0,059	-	-	-	-	-	-	0,059	-	-	-	-	-	-	-	0,059	-100,0%	-	-	Выполнение данного мероприятия признано нецелесообразным в 2020 году
1.1.15	Оргтехника	-	0,270	0,212	0,054	0,054	-	0,009	0,212	0,167	0,058	-	0,212	-	0,212	-	-	0,058	-21,5%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур

1.1.16	Реконструкция гаража, Тамбов ул. Энергетиков 7	-	1,843	1,731		0,059	-	0,273	1,229	1,170	0,614	0,228	1,731	0,228	1,731	0,228		- 0,112	-6,1%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2	Создание систем противаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Прочее новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе ППП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе ППП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Справка:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- \* В ценах отчетного года.
- \*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.
- \*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.







Отчет о техническом состоянии объекта по АО "Тамбовская сетевая компания"  
(1-4 квартал 2020 года)

Утверждаю  
Технический директор АО "ТСК"  
М.В.Махонин  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ года

Канцелярия

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	0,76	-	6,70	2020	2020	+	x	+	x
2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	0,16	-	4,34	2020	2020	+	x	+	x
3	ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области	0,50	-	4,11	2020	2020	+	x	+	x
4	КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	-	-	1,54	2020	2020	+	x	+	x
5	ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области	1,07	-	5,85	2020	2020	+	x	+	x
6	ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области	2,41	-	7,13	2020	2020	+	x	+	x
7	ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	-	-	-	2021	2021	+	x	+	x
8	ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	0,16	-	7,57	2020	2020	+	x	+	x
9	ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	-	-	2,76	2020	2020	+	x	+	x
10	Замена оборудования на трансформаторных подстанциях г. Мичуринск	-	-	-	2020	2020	+	x	+	x
11	Строительство ВЛ-10-0,4 кВ и 2КТП-2х250/10/0,4 Мучкапской ЦРБ в р.п. Мучкапский Тамбовской области	0,50	-	-	2020	2020	+	x	+	x
12	Приобретение спецавтотехники	-	-	-	2020	2020	+	x	+	x
13	Комплект для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ-21 (или аналог)	-	-	-	2020	2020	+	x	+	x
14	Мебель	-	-	-	2020	2020	+	x	+	x
15	Оргтехника	-	-	-	2020	2020	+	x	+	x
16	Реконструкция гаража, Тамбов ул. Энергетиков 7	-	-	-	2020	2020	+	x	+	x