

Отчет об исполнении инвестиционной программы по АО "Тамбовская сетевая компания", млн. рублей без НДС (1-4 квартал 2017 года)

Утверждаю
Технический директор АО "ТСК"

А.В.Кудинов

(подпись)

года



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинанси-ровать по резуль-татам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	-	112,727	113,526	7,841	8,571	31,364	25,995	44,399	23,700	29,124	55,260	113,526	55,260	113,526	55,260	0,000	0,799	0,71%	-	-	-
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	112,727	113,526	7,841	8,571	31,364	25,995	44,399	23,700	29,124	55,260	113,526	55,260	113,526	55,260	0,000	0,799	0,71%	-	-	-
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	112,727	113,526	7,841	8,571	31,364	25,995	44,399	23,700	29,124	55,260	113,526	55,260	113,526	55,260	0,000	0,799	0,71%	-	-	-
1.1.1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	0	15,287	15,238	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	15,238	15,238	15,238	15,238	15,238	0,000	-0,049	-0,32%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	0	7,684	8,652	-	0,058	-	8,612	-	-0,030	-	0,010	8,652	0,010	8,652	0,010	0,000	0,967	12,58%	-	-	Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.3	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	0	14,817	12,770	-	7,473	-	1,114	-	-1,174	-	5,357	12,770	5,357	12,770	5,357	0,000	-2,047	-13,82%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.4	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	0	14,794	14,067	-	0,044	-	0,014	-	10,520	-	3,488	14,067	3,488	14,067	3,488	0,000	-0,727	-4,92%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.5	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области	0	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	0,00%	-	-	-
1.1.6	Реконструкция КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	0	5,899	5,899	-	0,130	-	7,005	-	-1,237	-	0,000	5,899	0,000	5,899	-	0,000	0,000	0,00%	-	-	-
1.1.7	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Самгур Тамбовской области	0	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	0,0%	-	-	-
1.1.8	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области	0	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	0,00%	-	-	-
1.1.9	Реконструкция ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	0	12,462	13,237	-	0,269	-	0,273	-	11,981	-	0,713	13,237	0,713	13,237	0,713	0,000	0,775	6,22%	-	-	Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.10	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	0	12,507	13,992	-	0,388	-	0,047	-	3,795	-	9,763	13,992	9,763	13,992	9,763	0,000	1,485	11,87%	-	-	Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.11	Приобретение спецавтотехники	0	17,383	17,425	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	17,425	17,425	17,425	17,425	17,425	0,000	0,041	0,24%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.12	Реконструкция ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонжское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изюмского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	0	9,460	8,981	-	0,208	-	8,929	-	-0,156	-	0,000	8,981	0,000	-	-	0,000	-0,479	-5,06%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур

1.1.13	Приобретение основных средств для общезащитных нужд Общества (компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, мебели и др.)	0	2,433	3,266	-	0,000		0,000		0,000		3,266	3,266	3,266	-	-	0,000	0,833	34,22%	-	-	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2	Создание систем противаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Прочее новое строительство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе ПТП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе ПТП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Справочно:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* В ценах отчетного года

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

**Отчет о техническом состоянии объекта по АО "Тамбовская сетевая компания"
(1-4 квартал 2017 года)**

Утверждаю
Технический директор АО "ТСК"

А.В.Кудинов

(подпись)

_____ года

М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	0,56	-	11,85	2017	2017	+	x	+	x
2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	0,35	-	4,31	2017	2017	+	x	+	x
3	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	0,5	-	6,81	2017	2017	+	x	+	x
4	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	0,633	-	9,12	2017	2017	+	x	+	x
5	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области	0	-	0,00	2017	2017	+	x	+	x
6	Реконструкция КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	0	-	3,57	2017	2017	+	x	+	x
7	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области	0	-	0,00	2017	2017	+	x	+	x
8	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области	0	-	0,00	2017	2017	+	x	+	x
9	Реконструкция ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	0,58	-	6,78	2017	2017	+	x	+	x
10	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	0,76	-	7,27	2017	2017	+	x	+	x
11	Приобретение спецавтотехники	0	-	0,00	2017	2017	+	x	+	x
12	Реконструкция ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	1,42	-	1,83	2017	2017	+	x	+	x
13	Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд Общества (компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, мебели и др.)	0	-	0,00	2017	2017	+	x	+	x

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Тамбовская сетевая компания" за 2017 год, млн.
рублей без НДС
(представляется ежегодно)

Утверждаю

Технический директор АО "ТСК"

А.В. Кудинов

(подпись)

20 _____ года
М.П.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение **%		в том числе за счет		Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	0	112,727	113,526	113,526	113,526	0	0,799	0,71%			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0	112,727	113,526	113,526	113,526	0	0,799	0,71%			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	112,727	113,526	113,526	113,526	0	0,799	0,71%			
1.1.1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	0	15,287	15,238	15,238	15,238	0,000	-0,049	-0,32%			Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	0	7,684	8,652	8,652	8,652	0,000	0,967	12,58%			Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.3	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	0	14,817	12,770	12,770	12,770	0,000	-2,047	-13,82%			Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.4	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	0	14,794	14,067	14,067	14,067	0,000	-0,727	-4,92%			Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.5	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			-
1.1.6	Реконструкция КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	0	5,899	5,899	5,899	5,899	0,000	0,000	0,00%			-
1.1.7	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Сампур Тамбовской области	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%			-
1.1.8	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п. Сатинка Тамбовской области	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%			-
1.1.9	Реконструкция ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	0	12,462	13,237	13,237	13,237	0,000	0,775	6,22%			Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.10	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	0	12,507	13,992	13,992	13,992	0,000	1,485	11,87%			Выполнены дополнительные объемы работ
1.1.11	Приобретение спецавтотехники	0	17,383	17,425	17,425	17,425	0,000	0,041	0,24%			Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.12	Реконструкция ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Зарюшино) Тамбовской области	0	9,460	8,981	8,981	8,981	0,000	-0,479	-5,06%			Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур

1.1.13	Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд Общества (компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, мебели и др.)	0	2,433	3,266	3,266	3,266	0,000	0,833	34,22%			Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики											
1	Объект 1											
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
1	Объект 1											
2	Новое строительство											
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	Объект 1											
2.2	Прочее новое строительство											
1	Объект 1											
	в том числе ПТП											
2	Объект 2											
	в том числе ПТП											
	<i>Справочно:</i>											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ АО "Тамбовская сетевая компания" за 2017 год, млн. рублей
(представляется ежегодно)**

Утверждаю

Технический директор АО "ТСК"

А.В. Кудинов

(подпись)

20 ____ года

М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	112 727	127 767	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	54 210	68 451	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	54 210	54 210	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	14 241	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	14 241	
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	
1.2	Амортизация	58 517	59 316	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	58 517	59 316	
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	
1.3	Возврат НДС	-	-	
1.4	Прочие собственные средства	-	-	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	
2.1	Кредиты	-	-	
2.2	Облигационные займы	-	-	
2.3	Займы организаций	-	-	
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	
2.6	Использование лизинга	-	-	
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	
	ВСЕГО источников финансирования	112 727	127 767	
	для ОГК/ТГК, в том числе	-	-	
	ДПМ	-	-	
	вне ДПМ	-	-	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/выводах объектов АО "Тамбовская сетевая компания" за 2017 год
(представляется ежегодно)**

Утверждаю

Технический директор АО "ТСК"

А.В. Кудинов

(подпись)

"____" _____ 20__ года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	9,59	11,85	9,59	11,85
2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	3,55	4,31	3,55	4,31
3	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	6,03	6,81	6,03	6,81
4	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	7,44	9,12	7,44	9,12
5	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Реконструкция КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	3,65	3,57	3,65	3,57
7	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Реконструкция ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	6,04	6,78	6,04	6,78
10	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	6,13	7,27	6,13	7,27
11	Приобретение спецавтотехники	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Реконструкция ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	2,35	1,83	2,35	1,83
13	Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд Общества (компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, мебели и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.