Яровой Роман Геннадьевич

Подписано цифровой подписью: Яровой Роман Геннадьевич
Дата: 2017.10.23 16:31:44 +03'00'

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы по АО "Тамбовская сетевая компания", млн. рублей без НДС (1-3 квартал 2017 года)

Утверждаю
Технический директор АО "ТСК"
_____ А.В.Кудинов
(подпись)
"___" _____ 20__ года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	-	110,294	58,265	7,174	8,571	28,698	25,995	39,972	23,700	26,648	0,000	58,265	23,700	-	-	0,000	-52,029	-47,17%	-	-	-
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	110,294	58,265	7,174	8,571	28,698	25,995	39,972	23,700	26,648	0,000	58,265	23,700	-	-	0,000	-52,029	-47,17%	-	-	-
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	110,294	58,265	7,174	8,571	28,698	25,995	39,972	23,700	26,648	0,000	58,265	23,700	-	-	0,000	-52,029	-47,17%	-	-	-
1.1.1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	0	15,917	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-		0,000	0,000	-	-	0,000	-15,917	-100,00%	-	-	-
1.1.2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	0	7,684	8,641	-	0,058	-	8,612	-	-0,030	-		8,641	-0,030	-	-	0,000	0,957	12,45%	-	-	-
1.1.3	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	0	14,817	7,413	-	7,473	-	1,114	-	-1,174	-		7,413	-1,174	-	-	0,000	-7,405	-49,97%	-	-	-
1.1.4	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	0	14,794	10,579	-	0,044	-	0,014	-	10,520	-		10,579	10,520	-	-	0,000	-4,216	-28,50%	-	-	-
1.1.5	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области	0	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-		0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	-	-	-
1.1.6	Реконструкция КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	0	6,208	5,899	-	0,130	-	7,005	-	-1,237	-		5,899	-1,237	-	-	0,000	-0,309	-4,98%	-	-	-
1.1.7	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области	0	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-		0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	-	-	-
1.1.8	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области	0	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-		0,000	0,000	-	-	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	-	-	-
1.1.9	Реконструкция ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	0	11,748	12,524	-	0,269	-	0,273	-	11,981	-		12,524	11,981	-	-	0,000	0,775	6,60%	-	-	-
1.1.10	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	0	12,507	4,230	-	0,388	-	0,047	-	3,795	-		4,230	3,795	-	-	0,000	-8,278	-66,18%	-	-	-
1.1.11	Приобретение спецавтотехники	0	17,158	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-		0,000	0,000	-	-	0,000	-17,158	-100,00%	-	-	-
1.1.12	Реконструкция ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	0	9,460	8,980	-	0,208	-	8,929	-	-0,157	-		8,980	-0,157	-	-	0,000	-0,479	-			
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Новое строительство**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Прочее новое строительство**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе ПТП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе ПТП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Справочно:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* В ценах отчетного года

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по АО "Тамбовская сетевая компания" в отчетном году (1-3 квартал 2017 года)

Утверждаю
Технический директор АО "ТСК"
_____ А.В.Кудинов
(подпись)
"___" _____ года
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов													иные объекты
																						генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи					
	ВСЕГО	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВт	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	110,294	-	-	-	-	58,265	-	-	-	-	-52,029	-	-	-	-	58,265	-	-	-	-	-	-	-	-			13	2,98					30,76	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	110,294	-	-	-	-	58,265	-	-	-	-	-52,029	-	-	-	-	58,265	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.1.1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	15,917	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-15,917	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	25	0	0,00	2017	33	ж б	Сип. АС	0,00	-
1.1.2	Реконструкция схемы электроснабжения г Кирсанов Тамбовской области	7,684	-	-	-	-	8,641	-	-	-	-	0,957	-	-	-	-	8,641	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	25	2	0,35	2017	33	ж б	Сип. АС	4,31	-
1.1.3	Реконструкция схемы электроснабжения г Рассказово Тамбовской области	14,817	-	-	-	-	7,413	-	-	-	-	-7,405	-	-	-	-	7,413	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	25	0	0,00	2017	33	ж б	Сип. АС	5,00	-
1.1.4	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с Платоновка Тамбовской области	14,794	-	-	-	-	10,579	-	-	-	-	-4,216	-	-	-	-	10,579	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	25	3	0,47	2017	33	ж б	Сип. АС	7,09	-
1.1.5	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области	0,000	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	25	0	0,00	2017	33	ж б	Сип. АС	0,00	-
1.1.6	Реконструкция КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	6,208	-	-	-	-	5,899	-	-	-	-	-0,309	-	-	-	-	5,899	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	25	0	0,00	2017	33	ж б	Сип. АС, ААБл	3,57	-
1.1.7	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с Сампур Тамбовской области	0,000	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	25	0	0,00	2017	33	ж б	Сип. АС	0,00	-
1.1.8	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области	0,000	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	25	0	0,00	2017	33	ж б	Сип. АС	0,00	-
1.1.9	Реконструкция ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	11,748	-	-	-	-	12,524	-	-	-	-	0,775	-	-	-	-	12,524	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	25	4	0,58	2017	33	ж б	Сип. АС	6,78	-
1.1.10	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г Жердевка Тамбовской области	12,507	-	-	-	-	4,230	-	-	-	-	-8,278	-	-	-	-	4,230	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	25	1	0,16	2017	33	ж б	Сип. АС	2,18	-
1.1.11	Приобретение спецавтотехники	17,158	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-17,158	-	-	-	-	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	0	0	0,00	2017	0	0	0	0,00	-
1.1.12	Реконструкция ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Станевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	9,460	-	-	-	-	8,980	-	-	-	-	-0,479	-	-	-	-	8,980	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	25	3	1,42	2017	33	ж б	Сип. АС	1,83	-
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Новое строительство**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Прочее новое строительство**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе ПТП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе ПТП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Справочно:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов по АО "Тамбовская сетевая компания" (1-3 квартал 2017 года)

Утверждаю
Технический директор АО "ТСК"
_____ А.В. Кудинов
(подпись)
"___" _____ 20___ года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																				Вывод мощностей																	
		план *										факт										план *										факт							
		МВт/ км										МВт/ км										МВт/ км										МВт/ км							
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2017 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2017 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2017 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2017 г.	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
1	Всего:	0,00	3,40	1,66	11,10	0,92	16,15	1,82	15,91	4,40	46,56	0,00	5,00	1,77	9,71	1,21	16,05	0,00	0,00	2,98	30,76	0,00	3,40	1,66	11,10	0,92	16,15	1,82	15,91	4,40	46,56	0,00	5,00	1,77	9,71	1,21	16,05	0,00	0,00	2,98	30,76
2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	0,0 /	0,5	0,0 /	1,9	0,16 /	2,7	0,3 /	4,5	0,41 /	9,59	0 /	0,00	0 /	0,00	0 /	0,0	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,50	0,00 /	1,90	0,16 /	2,70	0,25 /	4,49	0,41 /	9,59	0 /	0,00	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00
3	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	0,0 /	0,3	0,1 /	1,4	0,1 /	1,9	0,2 /	0,0	0,35 /	3,55	0 /	0,00	0,35 /	4,31	0,0 /	0,0	0,00 /	0,00	0,35 /	4,31	0,00 /	0,30	0,10 /	1,40	0,10 /	1,85	0,15 /	0,00	0,35 /	3,55	0 /	0,00	0,35 /	4,31	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,35 /	4,31
4	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	0,0 /	0,7	0,0 /	2,0	0,0 /	2,3	0,25 /	1,03	0,25 /	6,03	0 /	5,00	0 /	0,00	0,0 /	0,0	0,00 /	0,00	0,00 /	5,00	0,00 /	0,70	0,00 /	2,00	0,00 /	2,30	0,25 /	1,03	0,25 /	6,03	0 /	5,00	0 /	0,00	0,0 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	5,00
5	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	0,0 /	0,6	0,0 /	2,3	0,2 /	3,2	0,433 /	3,1	0,633 /	9,22	0 /	0,00	0 /	0,00	0,47 /	7,09	0,00 /	0,00	0,47 /	7,09	0,00 /	0,60	0,00 /	2,30	0,20 /	3,20	0,43 /	3,12	0,63 /	9,22	0 /	0,00	0 /	0,00	0,47 /	7,09	0,00 /	0,00	0,47 /	7,09
6	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,00 /	0,00	0 /	0,00	0 /	0	0 /	0	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0 /	0,00	0 /	0	0 /	0	0,00 /	0,00
7	Реконструкция КЛ-6-0,4 кВ. ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	0,0 /	0,2	0,0 /	0,9	0,0 /	1,3	0,0 /	1,254	0,0 /	3,654	0 /	0,00	0 /	3,57	0,0 /	0,0	0,00 /	0,00	0,00 /	3,57	0,00 /	0,20	0,00 /	0,90	0,00 /	1,30	0,00 /	1,25	0,00 /	3,65	0 /	0,00	0 /	3,57	0,0 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	3,57
8	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с Сампур Тамбовской области	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0 /	0,00	0,00 /	0,00	0 /	0	0 /	0	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0 /	0,00	0,00 /	0,00	0 /	0	0 /	0	0,00 /	0,00
9	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0 /	0,00	0,00 /	0,00	0 /	0	0 /	0	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0 /	0,00	0,00 /	0,00	0 /	0	0 /	0	0,00 /	0,00
10	Реконструкция ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	0,0 /	0,5	0,1 /	1,2	0,1 /	2,3	0,38 /	2,04	0,58 /	6,04	0 /	0,00	0 /	0,00	0,58 /	6,78	0 /	0	0,58 /	6,78	0,00 /	0,50	0,10 /	1,20	0,10 /	2,30	0,38 /	2,04	0,58 /	6,04	0 /	0,00	0 /	0,00	0,58 /	6,78	0 /	0	0,58 /	6,78
11	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	0,0 /	0,3	0,2 /	0,9	0,2 /	1,8	0,36 /	3,13	0,76 /	6,13	0 /	0,00	0,00 /	0,00	0,16 /	2,18	0,00 /	0,00	0,16 /	2,18	0,00 /	0,30	0,20 /	0,90	0,20 /	1,80	0,36 /	3,13	0,76 /	6,13	0 /	0,00	0,00 /	0,00	0,16 /	2,18	0,00 /	0,00	0,16 /	2,18
12	Приобретение спецавтотехники	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0,0 /	0,0	0 /	0,00	0 /	0,00	0 /	0	0 /	0	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0,00 /	0,00	0 /	0,00	0 /	0,00	0 /	0	0 /	0	0,00 /	0,00
13	Реконструкция ЛЭП 35-6-0,4 кВ. ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	0,0 /	0,3	1,26 /	0,5	0,2 /	0,7	0,0 /	0,85	1,42 /	2,35	0,00 /	0,00	1,42 /	1,83	0,0 /	0	0 /	0,00	1,42 /	1,83	0,00 /	0,30	1,26 /	0,50	0,16 /	0,70	0,00 /	0,85	1,42 /	2,35	0,00 /	0,00	1,42 /	1,83	0,00 /	0	0 /	0,00	1,42 /	1,83

Приложение №13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 №114

Отчет о техническом состоянии объекта по АО "Тамбовская сетевая компания" (1-3 квартал 2017 года)

Утверждаю
Технический директор АО "ТСК"
_____ А.В.Кудинов
(подпись)
"___" _____ года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области	0	-	0,00	2017	2017	+	x	+	x
2	Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области	0,35	-	4,31	2017	2017	+	x	+	x
3	Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области	0	-	5,00	2017	2017	+	x	+	x
4	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с. Платоновка Тамбовской области	0,473	-	7,09	2017	2017	+	x	+	x
5	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области	0	-	0,00	2017	2017	+	x	+	x
6	Реконструкция КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области	0	-	3,57	2017	2017	+	x	+	x
7	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области	0	-	0,00	2017	2017	+	x	+	x
8	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области	0	-	0,00	2017	2017	+	x	+	x
9	Реконструкция ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области	0,58	-	6,78	2017	2017	+	x	+	x
10	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области	0,16	-	2,18	2017	2017	+	x	+	x
11	Приобретение спецавтотехники	0	-	0,00	2017	2017	+	x	+	x
12	Реконструкция ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области	1,42	-	1,83	2017	2017	+	x	+	x